

AUFHEIZPROTOKOLL FÜR CALCIUMSULFAT-HEIZESTRICHE MIT MEBOFIX® PRO

Hinweise zum Funktionsheizen und Belegreifheizen



Das **Funktionsheizen** ist ein wichtiger Schritt, um die technische Funktion einer beheizten Fußbodenkonstruktion zu überprüfen. Es ist in der Norm DIN EN 1264-4 sowie in der Schnittstellenkoordination geregelt. Ziel des Funktionsheizens ist es, die Heizungsanlage auf ihre volle Leistungsfähigkeit zu testen, indem die maximale Vorlauftemperatur erreicht wird. Während dieses Vorgangs wird geprüft, ob die schwimmende Estrichkonstruktion die thermisch bedingten Längenänderungen ohne Schaden aufnehmen kann. Bei Calciumsulfat-Heizestrichen, welche mit *Mebofix® Pro* hergestellt werden, darf das Funktionsheizen bereits am dritten Tag nach dem Estricheinbau beginnen. Nach Abschluss des Funktionsheizens kann die Heizungsanlage entweder abgeschaltet werden oder es folgt direkt das Belegreifheizen.

Das **Belegreifheizen** eines Heizestrichs hat den Zweck, die gesamte Estrichkonstruktion so weit zu trocknen, dass die Restfeuchte vor der Verlegung des Bodenbelags nicht zu hoch ist. Bei Calciumsulfat-Heizestrichen darf bei der CM-Messung – also der Messung über den gesamten Estrichquerschnitt – der Grenzwert von 0,5 CM-% nicht überschritten werden.

CALCIUMSULFAT-HEIZESTRICH (DIN 18560) MIT MEBOFIX® PRO

Datum		Vorlauftemperatur	
01. Tag		Tag der Estrichverlegung	≤ 20°C
03. Tag nach Estricheinbau		Estrich ist begehrbar	25°C
04. Tag nach Estricheinbau		Funktionsheizen	25°C
05. Tag nach Estricheinbau		Funktionsheizen	25°C
06. Tag nach Estricheinbau		Funktionsheizen bei max. Vorlauftemperatur (≤ 55°C)	
07. Tag nach Estricheinbau		Funktionsheizen bei max. Vorlauftemperatur (≤ 55°C)	
08. Tag nach Estricheinbau		Funktionsheizen bei max. Vorlauftemperatur (≤ 55°C)	
09. Tag nach Estricheinbau		Funktionsheizen bei max. Vorlauftemperatur (≤ 55°C)	
10. Tag nach Estricheinbau		Abschalten der Heizungsanlage	keine Temperatur
ab dem 11. Tag nach Estricheinbau		Belegreifheizen	min. 35°C

Eine erste Feuchtigkeitsprüfung kann mit einer 50x50 cm großen PE-Folie durchgeführt werden, die an den Rändern auf der Estrichoberfläche fest verklebt wird. Wenn sich innerhalb von 24 Stunden, während die Fußbodenheizung läuft, noch Schwitzwasser unter der Folie bildet, muss das Belegreifheizen weiterhin erfolgen. Bildet sich jedoch kein Schwitzwasser unter der Folie, kann die erste CM-Messung vorgenommen werden.

Die Überprüfung der Belegreife sollte vom Oberbodenleger vor der Verlegung des Bodenbelags durchgeführt werden. Wenn der Calciumsulfat-Heizestrich einen Feuchtegehalt von höchstens 0,5 CM-% aufweist, gemessen nach DIN 18560-1 (2015-11), kann das Belegreifheizen beendet werden.

PROTOKOLLIERUNG

Ort / Datum	Ort / Datum	Ort / Datum
Bauherr / Auftraggeber	Bauleiter / Architekt	Heizungsbauer
Stempel / Unterschrift	Stempel / Unterschrift	Stempel / Unterschrift